PIANO DI DETTAGLIO SOSTITUZIONE MASSIVA DEI CONTATORI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Di seguito lo stato di avanzamento del **numero di contatori attivi coinvolti nella sostituzione massiva per la Zona 6 e per la Zona 7:**

Previsione						**2025**		
Zona	Zone rilevanti	Comune	Contatori tot	Cont. Produzione	Totale	Ott.	Nov.	Dic.
Zona 6	Pera	San Giovanni di Fassa	715	14	729	90%	10%	0%
Zona 7	Soraga	Soraga	760	35	795	30%	40%	30%
Totale			**1475**	**49**	**1524**			

Consuntivo						**2025**			
Zona	Zone rilevanti	Comune	Contatori tot	Cont. Produzione	Totale	Ott.	Nov.	Dic.	**totale**
Zona 6	Pera	San Giovanni di Fassa	715	14	**729**	706	0	0	**706**
Zona 6	Pera	San Giovanni di Fassa			100%	100%	0%	0%	
Zona 7	Soraga	Soraga	760	35	**795**	526	252	13	**791**
Zona 7	Soraga	Soraga			100%	67%	32%	2%	
Totale			**1475**	**49**	**1524**				
*** 27 contatori non più attivi ma sostituiti**									

Sostituiti altri 68 misuratori a completamento della Zona 7 per chiusura sostituzione misuratori 2G

Pubblicato il 31/12/2025