PIANO DI DETTAGLIO SOSTITUZIONE MASSIVA DEI CONTATORI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Di seguito lo stato di avanzamento dei **contatori sostituiti nella Zona 2:**

Previsione						**2024**					
Zona	Zone rilevanti	Comune	Contatori tot	Cont. Produzione	Totale	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago	Set
Zona 2	Meida 2	San Giovanni di Fassa	722	8	730	30%	40%	30%	0%	0%	0%

Consuntivo						**2024**						
Zona	Zone rilevanti	Comune	Contatori tot	Cont. Produzione	**Totale**	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago	Set	**totale**
Zona 2	Meida 2	San Giovanni di Fassa	722	8	**730**	319	171	67	156	6	6	**725**
					100%	44%	24%	9%	22%	1%	1%	
*** 5 contatori non più attivi ma sostituiti**												

Pubblicato il 30/09/2024